



TJEKLISTE – FIBERBINDERMETODEN



BEHOV

Er der tale om arealer, der er vanskelige at rengøre 100 pct.?
Er der ru overflader, revner, sprækker eller andre vanskeligt tilgængelige områder?
Er der risiko for, at efterfølgende faggrupper ikke er trygge ved rengøringsniveauet?



OMFANG

Er det vurderet, hvilke overflader der bør asbestfiberbindes?
Gangarealer og øvrige befærdede arealer undlades.



RENGØRING OG UDSUGNING

Er der foretaget grundig rengøring og udsugning ad flere omgange i overensstemmelse med asbestbekendtgørelse og relevante vejledninger?



UNDERSØGELSER

Er der foretaget geltapeprøver, luftprøver og visuel inspektion?



UDFØRELSE

Er det sikret, at asbestfiberbinder først anvendes, når alt asbestsanering er færdiggjort, og når sædvanlig rengørings- og udsugningsproces er gennemført?

Asbestfiberbinder må først påføres, når rådgiver på projektet har godkendt, at overfladerne er klar.



OPFØLGNING

Er der tale om et projekt af længere varighed, hvor asbestfiberbinder løbende påføres på forskellige områder, således at der er behov for løbende opfølgning og inspektion af, om arbejdet udføres korrekt?



KOORDINERING

Er øvrige faggrupper gjort opmærksomme på, at området er asbestfiberbundet?



KVALITETSSIKRING

Er kvalitetssikring gennemført og dokumenteret senest 48 timer efter påføring af produktet?



Fiberbinder[®]
International Patent Pending